

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
СЭЗ «Могилев»

А.В.Пилюшкин

« 19 » 05 2025 г.

**Протокол совещания
по вопросам строительства объекта ИООО «Омск Карбон Могилев»
«Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ
«Могилев» Могилевского района Могилевской области и
железнодорожного подъезда к нему». Выполнения работ
генподрядчиком ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиала
«Строительно-монтажный поезд 761» на станции Могилев»**

16.05.2024

Присутствовали:

Администрация СЭЗ «Могилев»

Ведущий специалист

Д.В.Новиков

ИООО «Омск Карбон Могилев»

Заместитель ген. директор по управлению проектами

А.Н.Павлычев

Заместитель директор по капитальному строительству-
главный инженер

С.А.Ивашков

**Генподрядчик ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиала
«Строительно-монтажный поезд 761 на станции
Могилев»**

Начальник

Д.В. Алданов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выполнение работ по ЖД путям на основном участке (в районе тит. 54 эстакады разогрева ЖД цистерн) с учетом работ по НВК, в соответствии с письмами №09/1287 от 14.05.2025г. «Касается технического задания №08-21/М доп.2 «Железнодорожный транспорт. Пути железнодорожные. 1585.1-ПЖ1 /625,75м)» и письмом №10-17/1296 от 15.05.2025г «об уточнении по ТЗ №49-21/М доп.1(1585.1-ПЖ1. Пути железнодорожные. (11м)».

2. Выполнение работ по тит. 54 эстакада разогрева ЖД цистерн: монтаж трубопроводов, АКЗ и ТИ трубопроводов, монтаж электрики, монтаж переходных мостиков с учетом работ субподрядчиков.

3. Выполнение работ по тит. 55 Площадка для хранения материалов верхнего строения железнодорожного пути с дополнительным выездом с учетом работ субподрядчиков.

4. Выполнение работ на дополнительном земельном участке для строительства путей отстоя.

5. Подписание дополнительного соглашения №33.

6. Выполнение работ ИООО «Омск Карбон Могилев» на субподряде

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по управлению проектами ИООО «Омск Карбон Могилев» Павлычева А.Н.

Сообщил о ходе реализации инвестиционного проекта ИООО «Омск Карбон Могилев» «Создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и железнодорожного подъезда к нему» и в частности, о работе генподрядной организации ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиала «Строительно-монтажный поезд 761» на объектах инвестиционного проекта.

Отметил, что в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле на площадке для хранения материалов и дополнительном земельном участке необходимо приступить к выполнению работ не позднее 30 июня 2025 года. На дополнительном земельном участке в 2025 году необходимо выполнить работы по срезке плодородного слоя грунта, подготовке территории, монтажу бетонного ограждения, а также не позднее 30 июня 2025 года выполнить работы по дополнительному въезду на территорию.

РЕШИЛИ:

ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиал «Строительно-монтажный поезд 761»:

1. Приступить к выполнению работ по строительству ЖД путей на основном участке (в районе тит. 54 эстакады разогрева ЖД цистерн) с учетом НВК.

Срок – 01.06.2025

2. Провести инвентаризацию имеющихся на объекте материалов для строительства ЖД путей.

Срок – до 30.05.2025

3. Рассмотреть возможность выполнения работ по устройству сетей НВК собственными силами при строительстве ЖД путей на основном участке и предоставить ответ в адрес ИООО «Омск Карбон Могилев» на письмо №10-17/1296 от 15.05.2025г «об уточнении по ТЗ №49-21/М доп.1(1585.1-ПЖ1. Пути железнодорожные. (11м)»

Срок – 20.05.2025

4. Провести процедуру по выбору субподрядных организаций на выполнение работ по строительству эстакады разогрева ЖД цистерн (монтаж трубопроводов, АКЗ и ТИ трубопроводов, монтаж электрики).

Срок – 30.05.2025

5. После размещения на площадке IceTrade приглашения по закупке услуг субподрядных организаций на монтаж трубопроводов, АКЗ и ТИ трубопроводов, монтаж электрики, информацию предоставить в адрес ИООО «Омск Карбон Могилев».

Срок – по мере выставления размещения

6. Провести процедуру по выбору субподрядной организации на строительство площадки для хранения материалов верхнего строения железнодорожного пути с дополнительным выездом.

Срок – до 30.05.2025

7. Приступить к выполнению работ на дополнительном земельном участке.

Срок – до 30.06.2025

8. Предоставить в адрес ИООО «Омск Карбон Могилев» информацию о стоимости изготовления ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиал «Осиповичский завод железобетонных конструкций» бетонных секций ограждения с учетом доставки.

Срок – до 23.05.2025

9. Рассмотреть и в случае отсутствия замечаний подписать представленное ИООО «Омск Карбон Могилев» дополнительное соглашение № 33

Срок – до 23.05.2025

10. Провести переговоры по выбору субподрядной организации на монтаж переходных мостиков на эстакаде разогрева ЖД цистерн. В случае отсутствия претендентов провести процедуру по заключению прямого договора с ИООО «Омск Карбон Могилев».

Срок – до 30.07.2025

11. Рассмотреть и подписать ТЗ №347-22 доп.2 «Технология производства. 14057-00-ТК3.ТИ Монтаж межцеховых коммуникаций на эстакадах в три яруса. Те» и ТЗ №347-22 доп.4 «Технология производства. 14057-00-ТК3.ТИ Монтаж межцеховых коммуникаций на эстакадах в три яруса. Те» с ООО «ВЕРА», т. к. на данном объекте и ранее подписанные основные ТЗ и допы к ним выполняла данная организация с монтажом трубопроводов.

Срок – 23.05.2025

ИООО «Омск Карбон Могилев»:

1. Рассмотреть возможность предоставления аванса ОАО Дорстроймонтажтрест» филиал «Строительно-монтажный поезд 761» на закупку материалов (рельс, накладок) для строительства ЖД путей на основном участке.

Срок – 30.05.2025

2. Предоставить в адрес ОАО Дорстроймонтажтрест» филиал «Строительно-монтажный поезд 761» имеющиеся в наличии коммерческие предложения от организаций на монтаж трубопроводов, АКЗ и ТИ трубопроводов, монтаж электрики.

Срок – 22.05.2025

3. Рассмотреть предложение ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиал Осиповичский завод железобетонных конструкций по изготовлению бетонных секций ограждения и определить поставщика ограждения

Срок – 30.05.2025

Протокол вел



Д.В. Новиков